

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### CZĘŚĆ OGÓLNA:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

*Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem*

2. Nazwa Inwestora i jego adres:

*Miasto Wodzisław Śląski  
ul. Bogumińska 4  
44 – 300 Wodzisław Śląski*

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

*Kinga Mlaś,  
ul. Powstańców 91e  
44-351 Turza Śl.*

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji dla całego zamierzenia budowlanego:

#### 1.1. Roboty drogowe:

- Roboty ziemne (wykonanie wykopów)
- Roboty ziemne (korytowanie)
- Odwodnienie drogi
- Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
- Wykonanie nawierzchni drogi, chodników

#### 1.2. Roboty instalacyjne

- Roboty ziemne
- Wykonanie kanalizacji deszczowej

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Drogi o nawierzchni bitumicznej
- Uzbrojenie terenu (słupy energetyczne)

### 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:

- Roboty przy budowie kanalizacji będą wykonywane w wykopach
- Podłączenia do sieci elektrycznej budowanego oświetlenia ulicznego
- Zagrożeniem jest także praca w pobliżu urządzeń instalacyjnych podziemnych i naziemnych;

### 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- Podczas budowy używany będzie ciężki sprzęt budowlany do robót ziemnych
- Przy robotach bitumicznych zagrożeniem jest temperatura wbudowywanej mieszanki ( ok. 150°C )
- Używanie sprzętu z napędem elektrycznym ( porażenie prądem )
- Prace na wysokości, związane z montażem opraw, linii i osprzętu nn w przy użyciu podnośnika samochodowego.
- Włączenie do sieci energetycznej.
- Prace w pobliżu czynnych linii.
- Prace wykonywane przy użyciu dźwigu (ustawianie słupów)
- Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów

### 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych, należy przeszkolić pracowników z zakresie przepisów BHP i wynikających z nich obowiązków, kładąc nacisk na prace szczególnie niebezpieczne, w tym związane z istniejącą linią kabli energetycznych oraz pracą ciężkiego sprzętu budowlanego
- Zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej
- Należy udostępnić pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
  - wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi
  - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
  - postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
  - udzielania pierwszej pomocy

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia
- Sprzęt mechaniczny powinien posiadać odpowiednie przeglądy napraw i być dopuszczony do wykonywania robót budowlanych nie stwarzając zagrożenia
- Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego
- Materiały rozbiórkowe sukcesywnie wywozić w miarę postępu robót